

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления
развития воспитанников № 355 г. Челябинска

ИНН/КПП 7448025635/744801001

454138, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Красного Урала, д. 11 «а»,
тел./факс (351)741-16-04, (351)740-46-80

ПЛАН РАБОТЫ


по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
ПРЕДПИСАНИЯ № 238/1/1

по состоянию на 01.03.2016г.

№ п/п	перечень планируемых работ по устранению нарушений по предписанию	стоимость работ (руб.)	Отметка о выполнении	сроки выполнения неустраненных нарушений
1.	произвести расчеты по признаку взрывопожарной и пожарной опасности, на дверях складского помещения (кастелянная) обозначить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности	500	выполнено	
2.	известить пожарную часть №7 ФБС по Челябинской области об уменьшенном давлении в водопроводной сети	-	выполнено	
3.	устранение неисправности кранов внутреннего пожаротушения (установка насоса – повысителя давления воды)	По смете	Неисправность кранов устранена, установка насоса – повысителя давления воды не требуется	
4.	установка сертифицированной противопожарной двери на склад сыпучих продуктов	15600	выполнено	
5.	предусмотреть защитную решетку до высоты не менее 1,2 м. на остекленной двери, ведущей из коридора (помещение № №15,39, согласно техническому паспорту) первого этажа в лестничную клетку (помещение № №10,40 согласно техническому паспорту)	-	выполнено	
6.	Дверь, ведущую из коридора (помещения №№ 15,39, согласно техническому паспорту) первого этажа в лестничную клетку (помещение №№ 10,40, согласно техническому паспорту) обеспечить уплотнениями в притворах	12000	выполнено	
7.	На втором этаже, установить дверь с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах, ведущую из коридора (помещения №№ 1, 43 согласно Техническому паспорту) в лестничную клетку (помещения №№ 8, 36 согласно техническому паспорту).	12000	выполнено	

8.	Групповые ячейки №№7,8,10,11 на 2-м этаже, оборудовать вторым эвакуационным выходом			не устранено, пункт удален из предписания при повторной проверке
9.	Покрытие полов в спальнях групп №№ 1,3,5,6,7,8,9,10,11 выполнить материалом классом пожарной опасности не более КМ2 (линолеум)		Выполнено частично в спальном помещении группы № 5	
10.	Покрытие полов в игровых помещениях групп №№ 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 выполнить материалом классом пожарной опасности не более КМ2 (линолеум)		Выполнено частично в спальном помещении группы № 6	
11.	Покрытие полов в раздевалке групп №№ 2,7,9 выполнить материалом классом пожарной опасности не более КМ2 (линолеум)	30000	Выполнено частично, кроме группы № 7	
12.	Покрытие пола в коридоре на 1-ом этаже выполнить материалом классом пожарной опасности не более КМ2 (линолеум)	60000	Не выполнено	

Заведующий



С.И. Рахмангулова